

Séance 1 : Création de l'infrastructure de base

- Date : mardi 6 mai
- Travail réalisé :
 - Création d'une machine virtuelle serveur qui jouera le rôle de passerelle entre les réseaux.
 - Mise en place d'une machine STA (station cliente), avec la capacité de basculer entre le réseau orga et le réseau public en changeant sa carte réseau.
 - Configuration IP statique sur chaque interface réseau.
- Difficultés rencontrées :
 - Quelques problèmes au niveau des cartes réseau de la VM (détection et changement de carte).
- Résultat :
 - Infrastructure prête, avec deux réseaux isolés (orga/public) fonctionnels localement.

Séance 2 : Connexion à Internet et tests de connectivité

- Date : mardi 13 mai
- Travail réalisé :

- Configuration du réseau principal (lié à Internet) sur le serveur.
- Test de la connectivité Internet depuis le serveur.
- Vérification que les réseaux orga et public ne peuvent toujours pas accéder à Internet directement.
- Difficultés rencontrées :
 - Routage non fonctionnel au début.
- Résultat :
 - Le serveur a accès à Internet. Les réseaux orga et public restent isolés pour le moment.

Séance 3 : Mise en place du routage et relais entre les réseaux

- Date : mardi 20 mai
- Travail réalisé :
 - Tests de connectivité depuis une machine du réseau public mais problème de dhcp.
- Difficultés rencontrées :
 - Problème de dhcp donc mauvaise adresse IP.
- Résultat :
 - Succès : le réseau orga peut accéder à Internet mais le réseau public, via la machine serveur.